

# ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	সময় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	২৫	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-২ (ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	১০০	৯৮	৯৬			৯৬	
				[১.১.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৩ ও ৪ (উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	১০০	৯৮	৯৫	৯২	৯০	৮৪.৫৮	
				[১.১.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৫ (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩ টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৮৫	৮২	৭৯	৭৭	৭৫	৭৩.৫৭	
				[১.১.৪] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪ টি স্টেশন নির্মাণ কাজ) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৮৫	৮২	৭৯	৭৭	৭৫	৭৪.৪৬	
				[১.১.৫] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম) এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৮৭	৮৫	৮৪	৮২	৮০	৭৬.৫০	
				[১.১.৬] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-৮ [রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ] এর অগ্রগতি	শতাংশ	২	৭৫	৭২	৭০	৬৮	৬৫	৫৫.২৩	
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) [E/s] নির্মাণ	[১.২.১] ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	১০০	৯৫	৯২	৯০	৮৫	৮৩	
				[১.২.২] নির্মাণ কাজের দরপত্র দলিল প্রস্তুতকৃত	শতাংশ	১	১০০	৯৫	৯২	৯০	৮৫	৮০	
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪০%
				[১.৩.২] ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত	শতাংশ	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৬০	
				[১.৩.৩] ঠিকাদারের প্রাক যোগ্যতা আহ্বানকৃত	শতাংশ	১	১০০	৯৫	৯২	৯০	৮৫	১৫	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route	[১.৪.১] ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকৃত নির্মাণ	শতাংশ	২	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	১৬.৭০	
			[১.৫] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route	[১.৫.১] ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নকৃত [পিআরএফ-প্রজেক্ট রিডিনেস ফাইন্যান্সিং] নির্মাণ	শতাংশ	১	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০	১৭	
			[১.৫] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route	[১.৫.২] বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	১	৫০	৪৮	৪৬	৪৪	৪০	২৫	
			[১.৬] Detailed Design, Construction, Operation & Maintenance of MRT Line-2	[১.৬.১] প্রিলিমিনারি স্টাডি সম্পন্নকৃত	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২২	১০-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬২%
২	প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ	২৫	[২.১] Mass Rapid Transit (Line-1) এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.১.১] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (পিতলগঞ্জ ডিপো)	শতাংশ	১৫	৯৫	৯৩	৯০	৮৭	৮৫	৮৫	
			[২.২] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.২.১] ভূমি অধিগ্রহণকৃত (হেমায়েতপুর ডিপো)	শতাংশ	১০	৫৫	৫০	৪৫	৪২	৪০	১৪.৫০	
৩	ডিএমটিসিএল এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	২০	[৩.১] জনবল নিয়োগ	[৩.১.১] নতুন জনবল নিয়োগকৃত	জনসংখ্যা	১০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
			[৩.২] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.১] মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৬	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০		পরবর্তী কোয়ার্টারে বাস্তবায়ন করা হবে
			[৩.২] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.২] সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	সংখ্যা	৪	১০	৮	৬	৫	৪	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									

\*সাময়িক (provisional) তথ্য